

Башкортостан Республикаһы
Ишембай районы
муниципаль район Советы

453200, Ишембай калаһы, Ленин проспекты, 60
тел.: 3-39-28, 4-19-54



Республика Башкортостан
Совет муниципального района
Ишимбайский район

453200, г. Ишимбай, пр. Ленина, 60
тел.: 3-39-28, 4-19-54

**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**
четвертого созыва

КАРАР

РЕШЕНИЕ

**О ходе реализации муниципальной программы
«Развитие строительного комплекса муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы»
в 2017-2018 годах.**

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по строительству, инженерным коммуникациям, жилищно-коммунальному хозяйству Ю.З. Вильданова о ходе реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» в 2017-2018 годах, Совет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан **р е ш и л:**

1. Информацию заместителя главы администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по строительству, инженерным коммуникациям, жилищно-коммунальному хозяйству Ю.З. Вильданова о ходе реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы» в 2017-2018 годах принять к сведению (информация прилагается).

2. Рекомендовать администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан продолжить работу по реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи, торговли и предпринимательству (председатель Шарипов И.Г.).

Председатель Совета



О.М. Агафонов

г. Ишимбай

21 ноября 2018 г.

№25/313

Приложение
к решению Совета
муниципального района
Ишимбайский район
Республики Башкортостан
от 21 ноября 2018 г. № 25/313

Об исполнении муниципальной программы «Развитие строительного комплекса МР Ишимбайский район РБ на 2017-2022 годы» в 2017 – 2018 годах по строительной отрасли МР Ишимбайский район РБ

Муниципальная программа «Развитие строительного комплекса МР Ишимбайский район РБ» на 2017-2022 годы была утверждена постановлением администрации от 07.03.2017 года.

Сегодня можно подвести итоги в строительной отрасли за год и десять месяцев.

За 2017 год введено в эксплуатацию – 48714 кв м. жилья (100,1% к уровню 2016 года). В т.ч. МКД четыре дома общей площадью 8147 кв.м, что составило 16,7% от общего объема вводимого жилья (**освоено 1,166 млрд. рублей**).

По г.Ишимбай введено 41593 кв.м. жилья(85%), по району – 7121 кв.м.(15%).

В 2017 году по ул.Бульварная ввели 5-ти эт.ж/д в рамках реализации 4 этапа Программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Всего реализовано 4 этапа. Программа по аварийному переселению граждан из ветхого и аварийного жилья реализована полностью и в указанные сроки.Переселили 376 чел. Общая площадь переселяемого жилья – 5752,5 кв.м. или 169 квартир.

В с.Новоаптиково перевели на поквартирную систему отопления 6 домов(77 квартир) по ул.Подгорная (**освоено 11,4 млн. рублей**).

В Ишимбайском районе не осталось МКД, отапливаемых с центральных котельных.

К сведению в 2016 году перевели на поквартирную систему отопления 3 дома в б/о Шиханы. В 2013-2015 годах 11 жилых домов в с.Петровское.

В 2017 году капитально отремонтировали КНС-4(**освоено 13,7 млн. рублей**). Программа завершена. Разработана проектная документация на модернизацию канализационного коллектора дм. 800 мм. По ул. Маяковского г. Ишимбай, общей стоимостью 103 млн. рублей.

После реконструкции объектов ввели в эксплуатацию три детских сада в н.п. Салихово (20 мест), Гумерово (17 мест), Сайраново (16 мест). По программе ППМИ отремонтированы 11 объектов. Объекты – ремонт водопроводных сетей в н.п. Восток, Урман-Бишкадак, Макарово, Кияуково, капремонт СДК Новоаптиково, Гумерово, Кузяново Биксяново, Алакаево., модернизировали систему наружного освещения с. Верхотор, капитальный ремонт СОШ с. Нижнеарметово, Байгузино, с. Верхнеиткулово (**освоено 7886,066 т.р.**).

Выполнен капремонт школы №3, финансируемый из фонда социальных целевых программ. (**освоено 40,03 млн. р.**)

По программе «Реальные дела» - 10 объектов (**освоено 3622,695 т.р.**). Заменены деревянные окна на ПВХ-блоки в СДК с. Нижнеарметово, с. Янурусово, д/с «Солнышко» с. Кинзебулатово, СОШ с. Верхотор. Произведен капитальный ремонт СК д. Исякаево, СДК д. Биксяново, СДК д. Яр-Бишкадак. Ремонт уличного освещения с. Кулгунино. Капремонт пожарной лестницы д/с д. Ахмерово и ремонт спортзала СОШ с. Скворчиха.

По программе поддержки сельских спортивных учреждений – капитальный ремонт спортивного зала СОШ с. Верхнеиткулово (**освоено 745,1 т.р.**).

Капитальный ремонт учебных учреждений – всего 11 объектов из республиканского бюджета (**освоено 10435,475 т.р.**).. Капремонт кровли д/с 21 «Солнышко», ДОДД(Ю)Т, СОШ №11, СОШ с. Кулгунино, капремонт системы отопления ООШ с. Салихово, капремонт кровли ООШ с. Васильевка, капремонт пожарных лестниц и теневых навесов д/с №31. Кроме того силами МБУ «Сервис-Плюс» заменены системы отопления в клубах с. Васильевка и д. Биксяново. подведен водопровод для устройства теплого туалета в СДК Верхнеиткулово.

По территориальному заказу по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автодорог общего пользования местного значения освоено **87,61 млн. рублей, в т.ч. содержание автодорог 23,406 млн. р.** Завершено асфальтирование к д. Уразбай, заасфальтирована часть дороги Макарово-Саргаево (объект переходящий). Выполнен ремонт подъезда к д. Ишимово (объект переходящий).

По г. Ишимбай выполнен большой объем работ по ремонту автодорог .

Были использованы республиканские средства по разделу «Благоустройство» на ремонт заборов, архитектурных форм, изготовление аншлагов и др. 2162,6 тыс. рублей, по разделу «Дорожное хозяйство» на ремонт дорог – 4537,4 тыс. рублей. Средства направлялись на ремонт наиболее плохих участков дорог.

Завершены работы по ремонту автодорог и сооружений на них: А\д Ишимбай-Красноусольское, протяженностью **2,11 км (11,823 млн. рублей)**. а\д Ишимбай-Воскресенское – Мелеуз, протяженностью 2,0 км (6,855 млн. рублей). Отремонтирован мост через р.Тор на а\д Ишимбай-Воскресенское-Мелеуз (**6,8 млн. рублей**). А\д Биксяново-Карларово, протяженностью 4,5 км (отсыпка щебнем) (**11,3 млн. рублей**).

Были проведены работы на объектах, переходящие на 2018 год – а\д Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, протяженностью 2,1 км (**0,5 млн. рублей из 16,3 млн. рублей**), а\д Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, протяженностью 2,5 км (**1,365 млн. руб** из 20,869 млн. рублей)

Выполнен большой объем работ по восстановлению верхних изношенных слоёв асфальто-бетонного покрытия дорог: Всего – 5,35 км на общую сумму **18,7 млн. рублей**

Ремонт и замена дорожных знаков на общую сумму – **134 тыс. рублей**.

Установлены 3 остановочных павильона (17 км Ишимбай-Воскресенское-Мелеуз), д.Арларово, д.Исякаево.

На разработку проектной документации потрачено – **1,8 млн. рублей**, на ГПЗУ, межевание и т.д. – **2,84 млн. рублей**, на проведение госэкспертизы проектной и сметной документации – **1,34 млн. рублей**

В 2017 году капитально отремонтировано 24 МКД, общая сумма **78,582 млн.рублей**, в т.ч.:

- ремонт кровель на 13 МКД общей площадью 14 202,3 кв.м. на сумму **35,54 млн.рублей**;

- ремонт фасадов на 2 МКД общей площадью 11 600,00 кв.м. на сумму **10,776 млн.рублей**;

- ремонт инженерных сетей на 3 МКД на сумму **3,334 млн.рублей**;

- замена лифтового оборудования на 6 МКД в количестве 13 шт. на сумму **28,932 млн.рублей**.

ИТОГО за 2017 год капитальные вложения по всем видам строительной отрасли составило – 1,476 млрд. рублей.,

В том числе:

ФБ – 5,6 млн. рублей

РБ – 295,1 млн. рублей

МБ – 17,0 млн. рублей

ВБ – 1158,3 млн. рублей (средства населения и строительных организаций на стр-во домов)

ИНФОРМАЦИЯ

по реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса МР Ишимбайский район РБ» за 10 месяцев 2018 года

В 2017г в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями было выделено **26 587 тыс руб.** (из них из **ФБ - 5 692 тыс.руб., РБ - 20 894 тыс.руб**) на эти средства путем участия в долевом строительстве приобретены квартиры на первичном рынке. Ключи от квартир переданы 28 детям-сиротам по адресу г.Ишимбай, ул.Бульварная – 28 19 октября 2018 года.

В 2018г в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями предусмотрено **25 225 тыс, руб (в т.ч из ФБ - 4 999 тыс.руб, РБ - 20 226 тыс.руб)**. Из низ 3,8 млн. рублей будет передано застройщику – ООО «Прогресс» по контрактам долевого участия в строительстве за 2017 год (10% от стоимости контрактов). Оставшихся средств достаточно для приобретения 20 квартир. По состоянию на 20.10.18г. для приобретения жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выделено **21,4млн.** рублей.

На приобретение квартиры для инвалида с хроническим заболеванием выделено **1,07 млн.** руб. Торги объявлены

Эти средства будут освоены до конца текущего года.

По программе обеспечение жильем участников ВОВ и вдов участников ВОВ выделено **5,3 млн. рублей** из Федерального бюджета. Все средства освоены. 4 чел (3 вдовы и 1 участник ВОВ получили жилищные сертификаты и приобрели квартиры три в г.Ишимбай и 1 квартира в г.Стерлитамак).

1. Устойчивое развитие сельских территорий: 5 человек получили сертификаты на строительство ИЖС (сумма выделенная по УРСТ(программа – «Устойчивое развитие сельских территорий») **9, 0 млн. руб**, из них 2 481,328 тыс руб из Федерального бюджета) освоена полностью.
2. Многодетные семьи: 1 семья сертификат на приобретение жилья сумма **3, 09 млн. руб** (бюджет РБ).

ТЕРЗАКАЗ

В 2018г Ишимбайской р-ну в рамках Территориального заказа по содержанию и реконструкции автомобильных дорог общего пользования выделено **66, 819 млн. руб.**, в том числе **23, 055 млн. руб**, на содержание автомобильных дорог, **43, 764 млн.руб** на текущий и капитальный ремонт дорог.

Освоены средства из республиканского бюджета через ГКУ УДХ РБ (42,69 млн. рублей, 6,9 км дорог отремонтировано):

1. Автомобильная дорога Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск на участке км 30,36-км 32,56, протяженностью 2,2 км на сумму 15,8 млн.рублей.

2. Автомобильная дорога Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск на участке км 35,8-км 38,3, протяженностью 1,7 км на сумму 12,1 млн.рублей.

3. Автомобильная дорога Ишимбай-Красноусольский на участке км 27,05- км 30,05, протяженностью 3,0 км на сумму 14,8 млн.рублей.

Муниципальный дорожный фонд составляет 20,8 млн. рублей, из них освоено:

- ГП г.Ишимбай – 4,8 млн. рублей(100%)

- Ишимбайский район – 11,4 млн. рублей (71%). Остальные средства (4,6 млн. рублей)будут освоены до конца 2018 года.

Из Фонда социально целевых программ РБ выделено 19,0 млн. рублей на ремонт автомобильной дороги Ишимбай-Воскресенское-Мелеуз на участке км 14, 2-км 16,2, протяженностью 2,0 км. Работы завершены, средства освоены.

Строительство жилья:

В октябре месяце введен 40 кв. жилой дом по адресу ул.Бульварная. д.28, общей площадью 2047,4 кв.м., 27- кв. жилой дом общей площадью 1325,85 кв.м. по ул. Чкалова (ООО «Теплый дом»), 16 кв. жилой дом по ул.Стахановская 56А (1678,3 кв.м.ООО «Нефтегазсервис»).

Ожидаемый план ввода жилья по году – 44800 кв.м., что составит 92% к уровню 2017 года.(**1,3 млрд. Рублей**)

Объекты, финансируемые из Федерального и республиканского бюджетов:

1. **Строительство спортивно-тренировочного комплекса (манеж) МЧС(подрядчик – ООО «Промстройснаб» г.Оренбург).**

Предусмотрено – 144,0 млн. рублей из федерального бюджета. На 2018 год – 30,0 млн. рублей. Освоение 100%. Ввод объекта – 2019 год.

2. **Ледовый каток в г.Ишимбай** (подрядчик – ООО «Капиталстрой» г.Уфа.). Предусмотрено 208,0 млн. рублей. На 2018 год – 30,0 млн. рублей. Средства будут освоены до конца года.

Программа ППМИ

По программе «ППМИ» в 2018 г. приняли участие 13 сельсоветов и 1 городское поселение – **18,7 млн. руб.** (бюджет РБ – 12,7 млн. руб., местный бюджет – 2 млн. руб., спонсоры – 2 млн. руб., население – 1,9 млн. руб.).

Реальные дела

По программе «Реальные дела» предусмотрено – **2,8 млн. руб.** (РБ – 2,7 млн. руб., местный бюджет – 130 тыс. руб.). Были выполнены работы по капитальному ремонту кровли в зданиях детских садов с. Петровское.

На замену оконных блоков в здании СДК Янурсово были выделены 140 тыс. руб. (130 т.р. субсидии РБ и 10 т.р. местный бюджет). Работы завершены, средства освоены 100 %.Капитальный ремонт ООШ с. Тимашевка

Для выполнения работ по капитальному ремонту МБОУ ООШ с. Тимашевка выделены более **5,3 млн. руб.** (бюджет РБ - 4,4 млн.руб., местный бюджет – 800 т.р.). На 20 октября 2018 г. освоено более 700 т.р. Работы планируется завершить до 15 декабря 2018 г.

Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Верхнеиткулово

Школа с. Верхнеиткулово - выделены субсидии на устройство теплого туалета – **500 т.р.** (бюджет РБ – 462 т.р., местный бюджет – 48 т.р.). Работы завершены.

Капитальный ремонт ДОЛ Радуга

ДОЛ Радуга - на проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы выделено более **6 млн. руб.** (из них субсидии РБ - 3 млн. руб., местный бюджет – 3 млн. руб.). Работы ведутся и планируется завершить до 15 декабря 2018 г

Программа «Культура малой родины» СДК с. Кузяново

СДК с. Кузяново – на ремонты помещений выделено **1,4 млн. руб.** (бюджет РФ – 1,2 млн. руб., бюджет РБ – 155 т.р., местный бюджет – 68 т.р.).

Итого за 2018 год капитальные вложения составит 1,5871 млрд. рублей.

В том числе:

ФБ – 41,4 млн. рублей

РБ – 196,861млн. рублей

МБ – 26,956 млн. рублей

ВБ – 1321,883млн. рублей (средства населения и строительных организаций на стр-во домов)